

第5章 新町建設計画の進捗状況

本章では、合併後のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための新町建設計画に掲げた主要施策について、合併後10年間における進捗状況をまとめた。

1 新町建設計画に掲げた事業の実施状況

①新町建設計画に掲げた事業数 (H16年8月策定時の事業)

| 事業区分 | 計画事業数 | 事業の実施状況 | | |
|---------|--------|--------------|-------------|--------|
| | | 既に実施済又は継続実施中 | 規模を縮小して実施済み | 未実施 |
| 3町一体化事業 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 伊方懸案事業 | 31 | 20 | 4 | 7 |
| 瀬戸懸案事業 | 29 | 17 | 3 | 9 |
| 三崎懸案事業 | 17 | 15 | 1 | 1 |
| 計 | (a) 89 | (b) 59 | (c) 10 | (d) 20 |

・事業実施割合 $(b+c) / a = 77.5\%$

・未実施事業の割合 $d / a = 22.5\%$

②上記未実施事業の理由別内訳

| 事業区分 | 計画が具体化できなかった | 用地取得が出来なかった | 情勢や環境の変化による | その他 |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 3町一体化事業 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 伊方懸案事業 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 瀬戸懸案事業 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 三崎懸案事業 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 3 | 7 | 1 |

③合併後の見直しで追加した事業数

| 事業区分 | 追加事業数 | 事業の実施状況 | | |
|---------|--------|--------------|-------------|-----|
| | | 既に実施済又は継続実施中 | 規模を縮小して実施済み | 未実施 |
| 3町一体化事業 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 伊方懸案事業 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬戸懸案事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三崎懸案事業 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | (e) 15 | (f) 15 | (g) 0 | 0 |

・追加後の事業実施割合 $(b+c+f) / (a+e) = 80.8\%$

・未実施事業の割合 $(d+g) / (a+e) = 19.2\%$

④合併特例債を活用して実施した事業

(単位：千円)

| 主要施策名 | 事業名 | 起債年度 | 特例債の額 |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------|
| 生涯を安心して、自分らしく暮らせるまち | 健康交流施設亀ヶ池温泉整備事業 | H18～19 | 735,000 |
| | 小計 | | 735,000 |
| 郷土に誇りをもち、笑顔あふれる人が集うまち | 伊方スポーツセンター改修事業 | H23 | 81,800 |
| | 小計 | | 81,800 |
| 快適で、温かいふれあいが広がるまち | 町道伊方宮内線道路改良事業 | H17 | 56,700 |
| | 湊浦前の川河川改良事業 | H17. 19. 23 | 165,700 |
| | 伊方港海岸保全施設整備事業 | H17～19 | 38,600 |
| | 都市再開発用地河川整備事業 | H18～20 | 85,400 |
| | 橋梁修繕事業 | ※H26 | 2,800 |
| | 町道瀬戸頂上線道路改良事業 | H17～19 | 80,000 |
| | 四ツ浜（川之浜）漁港港整備交付金事業 | H17～20 | 118,100 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | 塩成漁港港整備交付金事業 | H17～22 | 368,900 |
| | 町立三机小学校校舎耐震補強工事 | H18～19 | 44,500 |
| | 町立三崎小学校校舎改築事業 | H20 | 209,000 |
| | 三崎港港湾改修事業負担金 | H17 | 4,500 |
| | 三崎港港整備交付金事業負担金 | H17～20 | 102,900 |
| | 三崎港港湾局部改良事業負担金 | H17 | 1,100 |
| | 三崎港地震対策事業負担金 | H23 | 121,900 |
| | 三崎港海岸保全施設事業負担金 | H25～※H26 | 23,700 |
| | 三崎港港湾施設防災・減災対策事業負担金 | ※H26 | 9,300 |
| | 佐田岬漁港広域漁港整備事業負担金 | H18～21 | 64,900 |
| | 町道大佐田名取口線道路災害防除事業 | ※H26 | 63,600 |
| | 県道鳥井喜木津線生活道路改良整備事業負担金 | H17～ | 105,600 |
| | 県道鳥井喜木津線地震防災関連緊急事業負担金 | H23 | 11,000 |
| | 県道佐田岬三崎線生活道路改良整備事業負担金 | H17～ | 26,900 |
| | 県道佐田岬三崎線地震防災緊急整備事業負担金 | H23 | 1,200 |
| | リサイクルセンター建設事業 | H21 | 77,000 |
| | 一般廃棄物最終処分場建設事業 | H23～24 | 483,800 |
| | 小計 | | 2,267,100 |
| 海と山の恵み を生き、ゆと りある暮らし のできるまち | 風車公園整備事業 | H18 | 20,200 |
| | 町道亀ヶ池線・加周古屋敷線路面整備工事 | H18～19 | 12,800 |
| | 水利施設整備事業 | ※H26 | 10,400 |
| | 県営中山間地域総合整備事業負担金 | H17～18 | 187,200 |
| | 新町単独中山間地域総合整備事業 | H18 | 115,000 |
| | 県営畑地帯総合整備事業 | H17 | 25,600 |
| | 観光交流拠点施設新築工事 | ※H26 | 120,400 |
| | 小計 | | 491,600 |
| 合 計 | | | 3,575,500 |

※H26 は見込み額

⑤未実施事業の一覧

| 事業区分 | 事業名 | 内容 |
|---------|---|--|
| 3町一体化事業 | 特養（瀬戸あいじゅ）施設整備補助 佐田岬体験交流センター施設整備事業 瀬戸農業公園グレードアップ事業 | 増床事業補助 施設の新築 加工場増築 |
| 伊方懸案事業 | 二見小学校プール改築工事 廃棄物処理施設整備 海岸保全施設整備事業（長崎） 基盤整備促進事業（畑地区） 基盤整備促進事業（古屋敷地区） 伊方町製氷施設補修事業 伊方港海岸保全施設整備事業 | プール改築 生ごみ堆肥化施設 護岸保護工事 農道新設 農道新設 製氷機更新 排水施設整備 |
| 瀬戸懸案事業 | 特定公共賃貸住宅整備事業 国道アクセス道路改良事業 川之浜地区内 15 号線道路新設事業 三机地区内 15 号線道路新設事業 三机地区内 16 号線道路新設事業 三机港湾改修事業 四ツ浜（大久）漁港再生交付金事業 風力発電施設整備事業 コミュニティー施設整備事業 | 特公賃貸住宅 6 戸 アクセス町道改良 地区内線の新設 〃 〃 護岸、防波堤の改良 防波堤の改良 風車 2 基新設 地区体育館の新築 |
| 三崎懸案事業 | 公営住宅整備事業 | 公営住宅 16 戸 |



pixta.jp - 5633542

2 合併特例債の活用状況

①合併特例債の起債額 (H26年度末見込み) (単位：千円)

| 特例債起債限度額 | 起債額合計 | 残 額 | 執行率 |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6,873,900 | 3,575,500 | 3,298,400 | 52.0% |

②年度別の起債額

| 年度 | 起債額 | 全体に占める割合 | 備考 |
|----------|-----------|----------|----|
| 平成 17 年度 | 346,700 | 5.0% | |
| 18 | 699,200 | 10.2% | |
| 19 | 775,500 | 11.3% | |
| 20 | 397,000 | 5.8% | |
| 21 | 211,100 | 3.1% | |
| 22 | 92,300 | 1.3% | |
| 23 | 340,200 | 4.9% | |
| 24 | 456,400 | 6.6% | |
| 25 | 27,600 | 0.4% | |
| 26 | 229,500 | 3.4% | |
| 計 | 3,575,500 | 52.0% | |

③事業区分別の起債額

| 事業区分 | 起債額 | 割合 | 備考 |
|---------|-----------|--------|----|
| 3町一体化事業 | 1,491,700 | 41.7% | |
| 伊方懸案事業 | 1,126,700 | 31.5% | |
| 瀬戸懸案事業 | 544,000 | 15.2% | |
| 三崎懸案事業 | 413,100 | 11.6% | |
| 計 | 3,575,500 | 100.0% | |

④事業実施地域別の起債額

| 事業区分 | 起債額 | 割合 | 備考 |
|------|-----------|--------|----|
| 伊方地域 | 2,018,400 | 56.5% | |
| 瀬戸地域 | 769,500 | 21.5% | |
| 三崎地域 | 787,600 | 22.0% | |
| 計 | 3,575,500 | 100.0% | |

3 新町建設計画の検証結果

合併協議会では、新伊方町の合併後の10年間のまちづくりの基本方針を示した新町建設計画を策定したが、合併特例債を活用したまちづくりの主要事業及び概算事業費については、前期5か年の計画とし、後期5か年の計画については合併後の適正な時期に見直しを行い策定することとしていた。

そのため、町では平成23年9月に町議会の承認を受けて、平成26年度までの後期5か年計画を、予定どおり策定することができた。

建設計画に掲げた主要事業の実施割合は77.5%であるが、未実施の事業については合併後の社会情勢の変化に伴い事業効果や需要が低くなった事業や、用地の問題等で実現出来なかったものであり、新町建設計画に掲げた主要なまちづくり事業については、ほぼ計画どおり実現することができている。

また、新町建設計画の策定時には特に重要視されていなかった防災・減災対策の事業について、東日本大震災の発生により南海・東南海地震に対する住民の不安が急速に広がり、緊急の対応として様々な対策に着手したことから、防災・地域安全の分野については計画以上の進捗状況となっている。

なお、国が合併特例債の発行期間を延長したことから、町では、平成27年度から6年間の新町建設計画の期間延長を行い、合併特例債の発行可能額約33億円を有効に活用するまちづくり計画の策定作業に着手している。